

СОГЛАСОВАНО:
Зам.тех.директора -
главный инженер Ветлужского филиала
АО «НОКК»

С.Н. Суворов
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.заведующего МДОУ детский сад №2
«Солнышко»

(подпись)

М.А. Маркова
(расшифровка)

**План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234)**

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Солнышко»
2	Местонахождение объекта (адрес)	Нижегородская обл., г.Ветлуга, ул.Ленина д.16
3	Теплоснабжающая организация	АО «НОКК»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 гг.	242
	2024-2025 гг.	224
	2025-2026 гг.	с 22.09.2025 г.
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2023-2024 гг.	-1,66
	2024-2025 гг.	-1,65
	2025-2026 гг.	-2,34
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	нет
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	нет
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	Нет
	2025-2026 гг.	Нет
5.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024 гг.	Нет
	2024-2025 гг.	Нет
	2025-2026 гг.	Нет
6	Количество обращений на снижение качества / параметров услуги отопления	
	2022-2023 гг.	Нет
	2023-2024 гг.	Нет
	2024-2025 гг.	Нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Примечания
1	Ремонт тепловой изоляции	До 1.09.2026	

2	Проведение промывки системы теплоснабжения в присутствии представителя теплоснабжающей организации	Август 2026	
3	Проведение испытаний на прочность (гидравлические испытания - опрессовка) участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования и внутренних систем теплопотребления	Август 2026	
4	Проведение наладки и регулировки режимов потребления тепловой энергии	До 20.09.2026	
5	Проведение проверки (осмотра) запорной арматуры	Август 2026г	
6	Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления	До 20.09.2026	
7	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	До 01.09.2026	
8	Проверка готовности узла учета к эксплуатации	До 01.09.2026	
9	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	Август 2026г	
10	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Июль 2026г	
11	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности	До 01.09.2026	
12	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности	До 01.09.2026	