


СОГЛАСОВАНО:
Зам.тех.директора
главный инженер Ветлужского филиала
АО «НОКК»



С.Н.Суворов

(подпись)

УТВЕРЖДЕНО:
и.о.директора



Е.С.Веселова

(подпись)

**План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234)**

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	Учебное здание
2	Местонахождение объекта (адрес)	г.Ветлуга ул.Ленина д.4в
3	Теплоснабжающая организация	АО «НОКК»

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	242
	2023-2024 гг.	224
	2024-2025 гг.	с 22.09.2025 г.
	2025-2026 гг.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	-1,66
	2023-2024 гг.	-1,65
	2024-2025 гг.	-2,34
	2025-2026 гг.	
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	
5.2	Случаи нарушений температурного режима тепловой энергии	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	нет
	2025-2026 гг.	
6	Количество обращений на снижение качества / параметров услуги отопления	нет
	2022-2023 гг.	нет
	2023-2024 гг.	нет
	2024-2025 гг.	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Примечания
1	Ремонт тепловой изоляции	нет	
2	Проведение промывки системы теплоснабжения в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 01.09.2026 г	
3	Проведение испытаний на прочность (гидравлические испытания - опрессовка) участков тепловых вводов (до	до 01.09.2026 г	

	вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования и внутренних систем теплоснабжения		
4	Проведение наладки и регулировки режимов потребления тепловой энергии	до 01.09.2026 г	
5	Проведение проверки (осмотра) запорной арматуры	до 01.09.2026 г	
6	Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления	до 01.09.2026 г	
7	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	до 01.09.2026 г	
8	Проверка готовности узла учета к эксплуатации	до 01.09.2026 г	
9	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	до 01.09.2026 г	
10	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	до 01.08.2026 г	
11	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности	до 01.09.2026 г	
12	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности	до 01.09.2026 г	

№ п/п	Срок выполнения	Исполнитель	Статус
1	до 01.09.2026 г		выполнено
2	до 01.09.2026 г		выполнено
3	до 01.09.2026 г		выполнено